

## 학교시설공사 지원단 지원 결과 통보서

### □ 지원개요

대상학교	소양중학교
위치	전북특별자치도 완주군 소양면 소양로 223
공사명	소양중학교 교무실 수선공사
공사개요	교무실 및 교사휴게실 내부환경을 개선하는 공사임
현장방문일자	2025. 5.30

### □ 점검결과

구분	점 검 결 과	비 고
공사 위치	○ 본관 1층 교무실 및 교사휴게실	
사전 검토 및 공사 유의 사항	○ 기존 기구, 설비 등이 훼손되지 않도록 보양 및 주의를 요함 ○ 벽체의 기존 콘센트, 스위치 등이 공사 완료 후 사용에 지장이 없도록 이설 계획 등 검토 필요 ○ 배관, 배선을 수반한 전기공사 필요 시 별도 분리발주요함	
설계 도면	○ 공사위치가 표시된 학교 전체 배치도 작성요함 ○ 설비공사 내용(배관, 설비기구 등) 도면에 표기요함 ○ 공사범위 및 내용, 각 부분의 치수와 자재의 규격, 구조(단면 내용), 마감재 등 공사내역서 내용이 상세히 표기되도록 도면 작성 요함	
원가 계산	○ 공사원가계산 갑지 제 비율 적용 ○ 폐기물 처리비는 집계(합계)에서 제외하여 경비항목에 별도 항목으로 계상요함	

구분	점 검 결 과	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산재보험료 적용 대상으로 착공, 준공 시 보험가입증명 또는 보험료 완납증명서 확인 필요</li> <li>- 산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해예방을 위해 적극사용하여야 하며 준공 시 환경보전비와 함께 사용여부에 대한 증빙자료(사진 및 영수증)를 도급자로부터 제출받아 정산요함</li> <li>- 기타경비 4.6%에 포함된 수도광열비(0.15%)는 실사용 여부 등을 확인 후 공사 완료 시 학교회계로 환수요함</li> <li>- 폐기물 처리 시 적정처리 경로를 확인하기 위해 준공 시 폐기물 위탁처리 증빙자료 확인 요함</li> </ul> <p>○공사원가계산 산출내역서 작성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단가는 전라북도특별자치도교육청 단가를 적용(준용)요함</li> <li>- 준공청소는 건축물 현장정리(수선)로 적용하고 자재 소운반비는 제외요함</li> <li>- 단가 잘못 적용부분 검토 확인요함(별지 수정내역서 참조)</li> <li>- 도장공사 석고보드면 바탕처리 퍼티는 줄퍼티로 적용 검토요함</li> <li>- 기타공사 보통인부 및 배관공은 제외요함(배관 및 기구설치 노무비에 적용요)</li> <li>- 폐기물처리비는 폐기물 처리수수료, 상차비, 운반비로 적용하고 공종별 집계에서 제외하여 원가계산서 감지에 직접계상</li> <li>- 수량산출서 첨부요함</li> <li>- 견적 가격은 견적서 첨부요함(씽크대는 구체적으로)</li> </ul>	